รายงานความก้าวหน้ารายการก่อสร้าง ปี 2566 ที่ผ่านการอนุมัติ ความสำคัญระดับ A

Update : 28 กรกฎาคม 2566

ที่	รายการ	สถานะปัจจุบัน	ช่าง				DSS	แผน	พัสดุ			ช่าง		ผู้รับผิดชอบ
			สำรวจพื้นที่หน้างาน	ออกแบบและเขียนแบบ	ประมาณราคากลาง	นำเสนอผู้บริหาร	นำเสนอที่ประชุม DSS	ขึ้นประมาณ ตรวจสอบ / DRSS	แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	ควบคุมงานก่อสร้าง	ตรวจรับงาน	
1	ทางเดินเชื่อมอาคารวังสีรักษา เฟส 1 (สมเด็จย่า - วังสีรักษา)	ส่งงานพัสดุทำ TOR จ้างออกแบบ (ยังไม่มีความคืบหน้า) / สนง.โยธาจังหวัด ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้ว / ส่งแนวเส้นทางให้ 3 แนวทาง /ส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่าง ให้ สนง.โยธา และจะนัดประชุมติดตามงานในอาทิตย์ถัดไป	/											งานพัสดุ
		1. เลือกรูปบ่วง จำนวน 3 รูปแบบ โดยผู้บริหาร 1 อาทิตย์ 7 วัน												
		2. พัฒนาแบบร่างหลังจากผู้บริหารเลือกรูปแบบ												
		ประชุมพัฒนาแบบร่าง รอบที่ 1 (1 เดือน) 30 วัน												
		ประชุมพัฒนาแบบร่าง รอบที่ 2 (1 เดือน) 30 วัน												
		3. จัดทำรูปแบบและราคาประกอบแบบ Final แบบ / ส่งแบบ (1 เดือน) 60 วัน												
		4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง , กรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน คู่ขนาน ข้อ 1-3												
		5. E-Bidding 45 วัน												
		6. ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน 120 วัน												
2	ปรับปรุงห้องพิเศษสูติกรรม 1 / หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 ชั้น 2 / หอผู้ป่วยห้องคลอด	เสนอเอกชนออกแบบ รอมติที่ประชุม DSS / มติ DSS 17 มี.ค. 66 ประธานฯ จะเข้าพบผู้บริหาร รพ.ม.เมฟ. เพื่อหารือที่จะย้ายสำนักงานของสูติ 1-3 ไปปฏิบัติงานที่นั่นชั่วคราว ส่วนเรื่องการปรับปรุงดังกล่าวให้ทำให้สึกว่าเดิมที่มีปัญหาเรื่อรัง ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้สถานที่ดังกล่าว 5 ปีเป็นอย่างน้อย / ขอเรื่องไว้ก่อน	/											
3	ปรับปรุง OPD สูติกรรม		/											
4	ซ่อมท่อน้ำทิ้งภายในอาคารและได้อาคารอาคารสูติกรรม		/											
5	ปรับปรุงห้องอาบน้ำศพ ทางลาด และห้องทำพิธี กลุ่มงานนิติเวช	อนุมัติในหลักการ แต่ขอให้ศบล. หรือเราช่วยทบทวนราคาให้ได้หรือไม่เพราะราคาสูง แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมก็จะให้ดำเนินการ	/	/	/	Now								พีรพัฒน์
6	ปรับปรุงผ้านพดานและพื้น ชั้น 2-3 กลุ่มงานนิติเวช	รอทำชั้น 1 ก่อน	/	/	/	Now								พีรพัฒน์
7	หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์แบบ เต็มพื้นที่	ทำหนังสือขอให้ สนส.1 ช่วยออกแบบให้	/	/	/	Now								พิเชฐ
8	ปรับพื้นที่หน้าอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นที่จอดรถเอเดอร์ไซด์	สงรายระเอียดก่อสร้าง ทำราคากลาง	/	Now										พีรพัฒน์
		งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน												
1	ขยายหลังคาคลุม หน้าอาคาร 50ปี อนุสรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Now		พีรพัฒน์
2	เคาน์เตอร์โต๊ะคัดกรองและเคาน์เตอร์ภายในห้องตรวจ ER	คุณเฉลเฮียร สรุปอาคามรูปแบบช่างเสนอ ให้หน่วยงานทำเรื่องคีย์เข้าระบบ	/	/	/	Now								พิเชฐ
3	ตาข่ายกันนก อาคาร 84ปี , 14ชั้น , เฉลิมพระเกียรติ , สงฆ์อาพาธ , สูติกรรม	ขออนุมัติปรับปรุง รอมติที่ประชุม DSS	/	/	/	/	Now							พีรพัฒน์
4	ขอใช้พื้นที่ ARI เป็นห้องจ่ายยา OPD เด็ก อาคาร 68ปี อนุสรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Now		ศุภชัย
5	วี้ดสวนหย่อมด้านข้างอาคารอำนวยการ และทำระบบกับซิม	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Now		ศุภชัย
6	ติดตั้งระแนงอลูมิเนียมอาคาร 84 ปี ชั้น 2 , 3 , 4	ขออนุมัติปรับปรุง รอมติที่ประชุม DSS	/	/	/	/	Now							พิเชฐ
7	จ้างทำกันสาด อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น5	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มนัส
8	ซ่อมเปลือกผ้านพดานและโคมไฟ กลุ่มงานจิตเวช	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มนัส
9	ซ่อมบำรุง พื้นลามิเนตหน้าห้องน้ำ VIP3,VIP6 สงฆ์ ชั้น 5	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มนัส
10	**ปรับปรุงพื้นที่ อาคารโฮงยาไท 2 (ตึกเหลือง)**	นำเสนอ รอมติผู้บริหาร	/	/	/	Now								พิเชฐ
11	ก่อสร้างชั่วบ้านพักสนามบิน	นำเสนอ รอมติผู้บริหาร	/	/	/	Now								พิเชฐ
12	ปรับปรุงพื้นที่ อาคารสมเด็จย่า ชั้น 2	เริ่มสัญญา วันที่ 1 สิงหาคม 2566	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Now		มนัส
13	งานเพิ่ม งานปรับปรุงต้อยกรวม 3 ชั้น	อยู่กระบวนการพัสดุทำสัญญาจ้างก่อสร้าง	/	/	/	/	Now							พีรพัฒน์
14	งานออกแบบก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ งบประมาณ 60-80 ล้านบาท โดยวิธี E-Bidding	1. เลือกรูปบ่วง จำนวน 3 รูปแบบ โดยผู้บริหาร 1 อาทิตย์ 7 วัน เลือกรูปแบบที่ 1 วันที่ 23 มิ.ย. 2566 2. พัฒนาแบบร่างหลังจากผู้บริหารเลือกรูปแบบ ประชุมพัฒนาแบบร่าง รอบที่ 1 (1 เดือน) 30 วัน ประชุมพัฒนาแบบร่าง รอบที่ 2 (1 เดือน) 30 วัน 3. จัดทำรูปแบบและราคาประกอบแบบ Final แบบ / ส่งแบบ (2 เดือน) 60 วัน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง , กรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน คู่ขนาน ข้อ 1-3 5. E-Bidding 45 วัน 6. ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี 700 วัน												
15	ก่อสร้างร้านอาหาร ตาดฟ้าอาคาร 50 ปีฯ	อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบ	Now											พิเชฐ